

U t s k r i f t

Protokoll for befaring av Husøy i samband med overflyttinga fra Øyfjordvær i Hillesøy til Husøy. -

År 1951 den 23. mai ble holdt en befaring i Husøy i anledning flytting av befolkninga i Øyfjordvær til Husøy.

Tilstede på fylkesmannens vegne fylkeskontorsjef Eliassen. Fra havnevesenet overingeniør Sund og fra vegkontoret konstruktør Pettersen. Dessuten møtte fra Hillesøy kommune ordføreren og de øvrige av formannskaps medlemmer. Fra overflytterne møtte Ludvig Berntsen og Edvin Ingvardsen og fra grunneierne Hilbert Carlsen og Aksel Karlsen. Fiskeriinspektøren hadde meldt forfall. Den av artitekt Romsloe utarbeidede reguleringsplan haddes tilstede.

Ordføreren redegjorde for planen for overflyttinga. Han meddelte at at Stortinget hadde bevilget kr. 310.000,- til flyttinga som statstilskott. Derav kr. 160.000,- til vannverk, kr. 100.000,- til kjøp av tomter m.v., og kr. 50.000,- til bygg av vegger og legging av kloakker.

Etter at en hadde gjort seg kjent med reguleringsplanen, ble foretatt befaring.

Det første som nå gjøres er å få adkomstveien fra moloen og opp til øyas høyde - til folkeskolen - ca. 450 meter bygget. I sammenheng med denne veg må legges ned vann- og kloakkledning. Der ledningene må legges på den ene side av vegen, må legges nødvendige stikkledninger gjennom vegen for tilknytning for de hus som er prosjektert på den annen side av vegen.

Deretter bør vegen fra dampskibskai oppover til den søndre del av øya beregnes og bygges. Dermed for de hus som er bygget og de som er prosjektert der adkomst til og forbindelse med den forannevnte veg. Vegen bør ikke bygges bredere enn 4 meter, i alle fall ikke i første omgang.

Vegvesenet må foreta stikking og beregning og samtidig ta med i beregningene sprenging og nedlegging av vann- og kloakkledninger.

Det forutsettes at arbeidet med vann- og kloakkgrøft foretas av vegvesenet i forbindelse med vegarbeidet.

Når beregningene er foretatt må der kommes tilbake til finansieringen nærmere. Slik som terreng og grunnforholdene er på stedet, antas det av Stortinget bevilgede beløp neppe å holde.

Det ansees nødvendig at arbeidet blir satt i gang så snart som mulig.

Trygve Eliassen (sign.) Hj. A. Westgård (sign.) Ludvig Berntsen (sign.)
Kr. Sund (sign.) Edvin O. Haugland (sign.) Hj. Nygård (sign.) K. Pettersen (s)
Ole Renland (sign.) Edv. Ingvarsen (sign.)